

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		สุดท้ายวันที่	/ x		
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านนังสดา จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 2,250,000 บาท	4-พ.ค.-55	/	24-พ.ค.-55	/	14/2555	31-พ.ค.-55	28-ก.ย.-55	/	2,240,000.00	15-มิ.ย.-55	x	10,000.00	งวดที่ 1/4 สภาพอากาศไม่เอื้อ อำนาจ
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบุญเก๊ะบาย๊ะ ม.1 จำนวน 1 สาย วงเงิน 509,000 บาท	29-พ.ค.-55	/	7-มิ.ย.-55	/	16/2555	15-มิ.ย.-55	30-ก.ค.-55	/	507,000.00	27-มิ.ย.-55	/	2,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กูโบร์บาโงยตือเงาะ ม.4 จำนวน 1 สาย เงิน 275,320 บาท	29-พ.ค.-55	/	7-มิ.ย.-55	/	17/2555	15-มิ.ย.-55	15-ก.ค.-55	/	273,000.00	27-มิ.ย.-55	/	2,320.00	
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบุญเก๊ะโตะเวาะ-ดีแยหะฮิ ม.7 (ต่อจากของเดิม) จำนวน 1 สาย วงเงิน 505,000 บาท	29-พ.ค.-55	/	7-มิ.ย.-55	/	18/2555	15-มิ.ย.-55	30-ก.ค.-55	/	502,000.00	27-มิ.ย.-55	/	3,000.00	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บือแน ม.11 จำนวน 1 สาย วงเงิน 173,000 บาท	29-พ.ค.-55	/	7-มิ.ย.-55	/	19/2555	15-มิ.ย.-55	30-ก.ค.-55	/	172,000.00		/	1,000.00	

[illegible]

[illegible]